

**«АЛЪЯНС АЛТЫН» ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ**

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул коч, 138,  
Тел (312) 975501, e-mail: office@alliance-altyn.kg  
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЪЯНС АЛТЫН»**

720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 138,  
Тел (312) 975501, e-mail: office@alliance-altyn.kg  
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103

**АКТ № 673**

об осмотре технического состояние сетчатых пластин SHARQ 600 (10 мм и 14 мм) от поставщика «А-Титан» на кузовах самосвалов Komatsu SAA 12 140-3

09.09.2026г.

ПУ «Джеруй»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Главного механика ТЗРК Жамгырчиева Н.Ы., главного инженера карьера ТЗРК- Рахимдинова Ж.А., главного специалиста УГМ ТЗРК Арстанбекова Т.Э., главного специалиста по надежности ТЗРК Телтаева Н.Ж., заместителя начальника ПО ОГР Мукалиева А.Б., мастера по ремонту горного оборудования Жунушева А.Ж., составили настоящий акт о том, что 09.09.2026 г. на карьере на отметке +3700 м. была произведена замер толщины стенок сетчатых пластин SHARQ 600, 10мм и 14 мм на самосвалах Komatsu SAA 12 140-3 с бортовыми номерами 101 (ДВ 1А 0115), 102 (ДВ 1А 0117), 103 (ДВ 1А 0112), 104 (ДВ 1А 0113), 105 (ДВ 1А 0116).

Ниже в таблице указаны результаты замеров толщины сетчатых пластин SHARQ 600 на каждом самосвале с помощью штангенциркуля и металлической линейки.

| № | Наименование техники                  | Наработка сетчатых пластин (м/часов) | Дно кузова (разгрузочная часть) |                   |                                    |      | Левый борт кузова (разгрузочная часть) |                   |                                    |     | Правый борт кузова (разгрузочная часть) |                   |              |     | Передний борт кузова |                   |                                    |     |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|----------------------|-------------------|------------------------------------|-----|
|   |                                       |                                      | исходная толщ (мм)              | текущая толщ (мм) | фактический износ на 09.09.2026 г. |      | исходная толщ (мм)                     | текущая толщ (мм) | фактический износ на 09.09.2026 г. |     | исходная толщ (мм)                      | текущая толщ (мм) | износ (мм/%) |     | исходная толщ (мм)   | текущая толщ (мм) | фактический износ на 09.09.2026 г. |     |
|   |                                       |                                      |                                 |                   | мм                                 | %    |                                        |                   | мм                                 | %   |                                         |                   | мм           | %   |                      |                   | мм                                 | %   |
| 1 | Komatsu SAA 12 140-3 101 (ДВ 1А 0115) | 1346                                 | 14                              | 11,5              | 2,5                                | 17,9 | 10                                     | 9,5               | 0,5                                | 5,0 | 10                                      | 9,8               | 0,2          | 2,0 | 10                   | 10                | 0                                  | 0,0 |
| 2 | Komatsu SAA 12 140-3 102 (ДВ 1А 0117) | 1333                                 | 14                              | 12                | 2                                  | 14,3 | 10                                     | 10                | 0                                  | 0,0 | 10                                      | 9,6               | 0,4          | 4,0 | 10                   | 10                | 0                                  | 0,0 |
| 3 | Komatsu SAA 12 140-3 103 (ДВ 1А 0112) | 1343                                 | 14                              | 11,5              | 2,5                                | 17,9 | 10                                     | 9,5               | 0,5                                | 5,0 | 10                                      | 9,5               | 0,5          | 5,0 | 10                   | 10                | 0                                  | 0,0 |
| 4 | Komatsu SAA 12 140-3 101 (ДВ 1А 0113) | 1266                                 | 14                              | 13                | 1                                  | 7,1  | 10                                     | 10                | 0                                  | 0,0 | 10                                      | 9,8               | 0,2          | 2,0 | 10                   | 10                | 0                                  | 0,0 |
| 5 | Komatsu SAA 12 140-3 101 (ДВ 1А 0116) | 1335                                 | 14                              | 12                | 2                                  | 14,3 | 10                                     | 10                | 0                                  | 0,0 | 10                                      | 10                | 0            | 0,0 | 10                   | 10                | 0                                  | 0,0 |

При визуальном осмотре установленных сетчатых пластин SHARQ 600 дефекты не обнаружены, наблюдаются минимальные износы на рабочей поверхности.

**Рекомендуется:**

1. Провести визуальный осмотр технического состояния броней два раза в месяц (на каждой вахте).
2. Провести замер толщины стенок с помощью штангенциркуля или ультразвукового толщиномера один раз за квартал.

Фотографии при визуальном осмотре состоянии и замер толщины броней прилагаются к настоящему акту.

**Комиссия в составе:**

Главный механик ТЗРК \_\_\_\_\_ Н.Ы. Жамгырчиев

Главный инженер карьера ТЗРК \_\_\_\_\_ Ж.А. Рахимдинов

Заместитель начальника ПО ОГР \_\_\_\_\_ А.Б. Мукалиев

Главный специалист УГМ ТЗРК \_\_\_\_\_ Т.Э. Арстанбеков

Главный специалист по надежности ТЗРК \_\_\_\_\_ Н.Ж.Телтаев

Мастер по ремонту горного оборудования \_\_\_\_\_ А.Ж. Жунушев





