«АЛЬЯНС АЛТЫН» ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ

720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул коч 138,
Тел (312) 975501, e-mail: info@alliance-altyn.kg
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬЯНС АЛТЫН»

720044, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. ул. Токтогула, 138,
Тел(312) 975501, e-mail: info@alliance-altyn.kg
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103

АЛЬЯНС АЛТЫН

АКТ № 637

о перевороте неподвижной плиты, поставленной поставщиком «А-Титан», установленной на щековой дробилке 30×42" «Osborn» 110-CR-01 в целях промышленного испытания.

от «19» июль 2026 г. **ЗИФ «Джеруй»**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: начальника ремонтной службы ЗИФ Зарыпбекова А.И., начальника производственного отдела ЗИФ Бейшекеева М.М., ведущего инженера по надежности ЗИФ Кунеева Ж. М., ведущего инженера по планированию ЗИФ Жетиген уулу К., вахтового механика ЗИФ Озуканова Ш. Э., вахтового механика ЗИФ Кубатова А. К., мастера ДИО ЗИФ Арстанбек уулу Н., составили настоящий акт о нижеследующем.

19.07.2026 г. на участке 110 первичного дробления в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР) выполнен переворот неподвижной плиты, поставленной поставщиком **«А-Титан»**, установленной на щековой дробилке 30×42" «Osborn» 110-CR-01. Плита установлена **25.06.2026 г.** в целях проведения промышленного испытания.

Перед выполнением работ произведен визуальный осмотр дробящих плит на предмет износа. По результатам осмотра установлено:

- неподвижная дробящая плита — износ **40–45%; подлежит к перевороту**
- подвижная дробящая плита — износ **30–35%.**

На момент выполнения работ наработка щековой дробилки 30×42" «Osborn» 110-CR-01 составила **27 582 м/ч**. Наработка неподвижной плит, поставленных **«А-Титан»** и установленных **25.06.2026 г.,** составила **364 м/ч**, переработано **102484 тонн руды.** Наработка подвижной плиты поставленных **«А-Титан»** и установленных 13.05.2026 г., составила **1075 м/ч,** переработано **304353 тонн руды**

Фотоматериалы прилагаются к настоящему акту **(Приложение №1).**

Подписи комиссии:

Начальник РС ЗИФ	**Зарыпбеков А.И.**
Начальник производственного отдела ЗИФ	**Бейшекеев М.М.**
Ведущий инженер по надежности ЗИФ	**Кунеев Ж.М.**
Ведущий инженер по планированию ЗИФ	**Жетиген уулу К.**
Мастера ДИО ЗИФ	**Арстанбек уулу Н.**
Вахтовый механик ЗИФ	**Озуканов Ш.Э.**
Вахтовый механик ЗИФ	**Кубатов А.К.**

(Приложение №1) к акту№637

