«АЛЬЯНС АЛТЫН» ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ
720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул коч 138,
Тел (312) 975501, e-mail: info@alliance-altyn.kg
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬЯНС АЛТЫН»
720044, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. ул. Токтогула, 138,
Тел(312) 975501, e-mail: info@alliance-altyn.kg
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103

АЛЬЯНС АЛТЫН

АКТ №324

о замене неподвижной плиты и переворот подвижной плиты щековой дробилки 30×42 in «Osborn» 110-CR-01, на плиты поставщика «А-Титан»

от «21» июль 2025 г **ЗИФ «Джеруй»**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: начальника ремонтный службы ЗИФ Норузбаева Ж.Д., начальника производственного отдела ЗИФ Бейшекеева М.М., ведущего инженера по надежности ЗИФ Телтаева Н.Ж., ведущего инженера по планированию ЗИФ Жетиген уулу К., мастера ДИО ЗИФ Арстанбек у Н., мастера ДИО ЗИФ Базаров С.Э., вахтового механика ЗИФ Озуканова Ш.Э ., и.о. вахтового механика ЗИФ Манасбек у А., составили настоящий акт о том, что **21.07.2025 г.** на участке 110 первичного дробления была произведена замена неподвижной плиты, переворот подвижной плиты и замена боковые нижние футеровок (правая, левая) на щековой дробилке 30×42 in «Osborn» 110-CR-01. Плиты от поставщика «А-Титан». Установленные плиты указаны в таблице №1.

Износ зоны дробления демонтированных плит «А-Титан» составил:
Неподвижная плита (ГОСТ 977-78 110Г13Л_ А-Титан)– износ около **90–95%**
Подвижная плита (ГОСТ 977-78 110Г13Л_ А-Титан)– износ около **50–55%**
Боковые футеровки нижние левый, правый(А-Титан) – износ около 85-95%
Боковые футеровки верхние левый, правый(А-Титан) – износ около 55-60%

Таблица №1.

№	Код	Материальное ценности	Ед.изм	Кол-во	Мероприятия
1	H25703	Плита неподвижная марка стали Mn13Cr2MC **«А-Титан» Jaw crusher.**	шт.	1	замена
2	H25704	Плита подвижная марка стали Mn13Cr2MC **«А-Титан» Jaw crusher.**	шт.	1	переворот
3	H27169 H27167	Футеровка боковые нижние -2 шт. (правая, левая).	шт.	2	замена

Общая наработка щековой дробилки 30×42 in «Osborn» 110-CR-01 на момент замены (21.07.2025 г.) составила **21577 м/ч**. Демонтированная плита (неподвижный) поставщика «А-Титан», отработал 567 м/ч (установлено 18.06.25 г., демонтировано 21.07.25г). переработка руды составила 147 806 тн/руды

Фотографии прилагаются Приложение №1 (2 стр.).

Ж.Д. Норузбаев

М.М. Бейшекеев

Н.Ж. Телтаев

К. Жетиген у

С.Э. Базаров

Н. Арстанбек у

Ш.Э. Озуканов

А. Манасбек у

Приложение № 1к Акту №___ о замене неподвижной плиты и переворот подвижной плиты щековой дробилки 30×42 in «Osborn» 110-CR-01, на плиты поставщика «А-Титан»




Неподвижная плита «А-Титан»




Подвижная плита «А-Титан»





Футеровки боковые нижние «А-Титан»

Приложение № 1к Акту №___ о замене неподвижной плиты и переворот подвижной плиты щековой дробилки 30×42 in «Osborn» 110-CR-01, на плиты поставщика «А-Титан»





Новая плита неподвижная и Футеровки боковые нижние «А-Титан»