«АЛЬЯНС АЛТЫН» ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ

720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул коч 138,
Тел (312) 975501, e-mail: info@alliance-altyn.kg
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬЯНС АЛТЫН»

720044, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. ул. Токтогула, 138,
Тел(312) 975501, e-mail: info@alliance-altyn.kg
Код ОКПО 29199488 ИНН 00206201510103

АЛЬЯНС АЛТЫН

АКТ № 612

о перевороте неподвижной плиты, поставленной поставщиком «А-Титан», установленной на щековой дробилке 30×42" «Osborn» 110-CR-01 в целях промышленного испытания.

от «06» июня 2026 г. **ЗИФ «Джеруй»**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: главного механика ремонтной службы ЗИФ Изабекова С.О., начальника производственного отдела ЗИФ Султаналиева Э.М., начальника отдела надежности Керимбаева Н.Ш., ведущего инженера по надежности ЗИФ Баялиева А. Ж. ведущего инженера по планированию ремонтов ЗИФ Кожоакматова А.К., , и.о. мастера ДИО ЗИФ Жансупова А.А., вахтового механика ЗИФ Качканакова Б.У., составили настоящий акт о нижеследующем.

04.06.2026 г. на участке 110 первичного дробления в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР) выполнен переворот неподвижной плиты, поставленной поставщиком **«А-Титан»**, установленной на щековой дробилке 30×42" «Osborn» 110-CR-01. Плита установлена **13.05.2026 г.** в целях проведения промышленного испытания.

Перед выполнением работ произведен визуальный осмотр дробящих плит на предмет износа. По результатам осмотра установлено:

- неподвижная дробящая плита — износ **40–45%; подлежит к перевороту**
- подвижная дробящая плита — износ **20–25%.**

На момент выполнения работ наработка щековой дробилки 30×42" «Osborn» 110-CR-01 составила **26 843 м/ч**. Наработка дробящих плит, поставленных **«А-Титан»** и установленных **13.05.2026 г.**, составила **340 м/ч**, переработано **99294 тонн руды.**

Фотоматериалы прилагаются к настоящему акту **(Приложение №1).**

Подписи комиссии:

Главный механик РС ЗИФ	**С.О. Изабеков**
Начальник производственного отдела ЗИФ	**Э.М. Султаналиев**
Начальник отдела надежности	**Н.Ш. Керимбаев**
Ведущий инженер по надежности ЗИФ	**А.Ж. Баялиев**
Ведущий инженер по планированию ЗИФ	**А.К. Кожоакматов**
И.о. мастера ДИО ЗИФ	**А.А. Жансупов**
Вахтовый механик ЗИФ	**Б.У. Качканаков**

(Приложение №1) к акту№_____





